



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)





## แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการอาชีวฯ ให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

(๑.๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- เยาวชนเด็กในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐.-	๑๓ ม.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๕๒๐.-
๒	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนจังหวัด อ่างทอง	- จัดแข่งขันกีฬา ไม่น้อยกว่า ๕ ประเภท - นักเรียนระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐.-	๑ ธ.ค. ๖๖ ถึง ๒๙ ก.พ. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

## ๑.๔ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## (๑.๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน	- แขนงนำสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน นักเรียน จำนวน ๗๐๐ คน ที่เข้าร่วม โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้และ ทักษะด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพ ขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นและ บุคคลใกล้เคียงได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล	๑๐๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านสมุนไพร/ แพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	- อาสาสมัครสาธารณสุข แขนงนำสุขภาพ ผู้นำ ชุมชน ทั้ง ๗ อำเภอที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ สมุนไพรไทยตามหลักการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ทั้งยังสามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	๕๐,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	- สตรี เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสใน จังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการส่งเสริมรักษา ฟื้นฟูด้านสุขภาพ	๒๐๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด อัตโนมัติพร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบ สัญญาณเตือน (Automated External Defibrillator with Cabinet) จำนวน ๑ เครื่อง	- ผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้นได้รับ การช่วยเหลือให้หัวใจกลับมาทำงานได้ตามปกติ ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๗๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค ถึง ๓๑ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

## ๑.๖ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๖ รมรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ

## (๑.๖) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค ระบาดต่างๆ	- ถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ในการใช้ยา และอุปกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.)	- อสม. ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๕,๐๐๐ คน ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคในท้องถิ่น การสร้างเสริมสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครอง ผู้บริโภค ฯลฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรเพื่อป้องกันโรคและ ภัยสุขภาพ จากการปฏิบัติงาน	- บุคลากรของ อบจ.อ่างทอง ที่เข้าร่วม โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย และสามารถตอบโต้ฉุกเฉินตามแผนและ แนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี	๕๐,๐๐๐.-	๑ ก.ค. ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๔ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ส่งเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๑.๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการ อบจ. พม. ร่วมใจ ในวันคนพิการ สากล จังหวัดอ่างทอง	- จำนวน ๖๐๐ คน ประกอบด้วย ๑. คนพิการ/ ผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ ๗ อำเภอ จำนวน ๕๐๐ คน ๒. อาสาสมัคร/ เครือข่ายด้านคนพิการ/ คณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการจังหวัด/ ผู้แทนจาก หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน/ อบท./ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐ คน ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการครอบครัว คนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการซึ่งจะ ส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๐ มี.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐.-
๒	โครงการ อบจ.พม. ร่วมใจ สร้างผู้สูงวัย ใจเกินร้อย	- ผู้สูงอายุและครอบครัวจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ๑๗ แห่ง และศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.) จำนวน ๑๘ แห่ง และตัวแทนผู้สูงอายุ ๕๐ ปี จำนวน ๙ คน รวมจำนวน ๓๐๐ คน ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง คุณค่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ เป็นการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับทุกคนในครอบครัวและสังคม	๑๔๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการอาชีพให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ

(๑.๕) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข องค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง	- พัฒนาพื้นที่ภายในวัดที่เข้าร่วม โครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๓,๒๕๐.-
๒	โครงการเสริมพลังแห่ง ความดี	- จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ นักเรียนในจังหวัดอ่างทอง ที่เข้า ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ มี.ค. ถึง ๑๒ มี.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙๖,๕๔๐.-

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

(๑.๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน “อบจ.อ่างทองเกมส์”	- จัดการแข่งขันกีฬา ไม่น้อยกว่า ๓ ชนิด มีประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐.-	๑ ก.พ. ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-



## ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๒.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน เขื่อน คันกั้นน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

(๒.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลเอกราช เชื่อมต่อชุมชนย่อยที่ ๑๑ เทศบาลตำบลป่าโมก ตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	- ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลเอกราช เชื่อมต่อชุมชนย่อยที่ ๑๑ เทศบาลตำบลป่าโมก ตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแผนของโครงการ	๘๑๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางระกำ อำเภอโพนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอ่างทอง	- ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร บริเวณ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางระกำ อำเภอโพนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอ่างทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแผนของโครงการ	๒,๘๑๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	- ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร บริเวณ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแผนของโครงการ	๓,๒๗๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านอิฐ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	- ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านอิฐ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแผนของโครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ตำบลบางเสด็จ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดอ่างทอง	- ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ตำบลบางเสด็จ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดอ่างทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแผนของโครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลโพสะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวไผ่ อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	- ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐.๐๐ ตร.ม. บริเวณหมู่ที่ ๗ ตำบลโพสะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวไผ่ อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแผนของโครงการ	๑,๒๖๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลโพสะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	- ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <b>ช่วงที่ ๑</b> ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร <b>ช่วงที่ ๒</b> ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตร.ม. ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร บริเวณ หมู่ ที่ ๘ ตำบลโพสะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหัว ไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองคิด เป็น ร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแผนของ โครงการ	๑,๗๔๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๘	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	- ได้สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร (แบบไม่มีทางเท้า) บริเวณหมู่ที่ ๒ ตำบล มงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัด อ่างทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ตามแบบแผน ของโครงการ	๒,๑๒๑,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	- ได้สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร (แบบไม่มีทางเท้า) บริเวณหมู่ที่ ๔ ตำบล ไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๐	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง D.๒R แม่น้ำน้อย ๓ ฝั่งขวา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	- ได้ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ เมตร แบบเลขที่ ทถ-๗-๔๐๑ (๒) ม ทถ-๗-๖๐๑ แบบมาตรฐานงานทางของกรมทางหลวงชนบทสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔,๑๖๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง	- ได้ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑, ทถ-๗-๖๐๑ แบบมาตรฐานงานทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแห่ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	- ได้ซ่อมสร้างทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวทางจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑, ทถ-๗-๖๐๑ แบบมาตรฐานงานทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลม่วงเตี้ย เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	- ได้ซ่อมสร้างทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต <b>ช่วงที่ ๑</b> ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร <b>ช่วงที่ ๒</b> ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๔ เมตร แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑, ทถ-๗-๖๐๑ แบบมาตรฐานงานทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท สำหรับบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑,๗๔๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

## ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๒.๒ ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

(๒.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอำนวยความสะดวกทาง ถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายทาง อท.๒๐๔๐ ทางเข้าบึงสีบัวทอง ตำบล สีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัด อ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อย กว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๔ ต้น บริเวณ สายทาง อท.๒๐๔๐ ทางเข้าบึงสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอสว่างหา จังหวัด อ่างทอง ตามแบบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง	๑๒,๑๔๕,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการอำนวยความสะดวกทาง ถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนภายใน อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอมืองอ่างทอง, ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัด อ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อย กว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น บริเวณ ถนนภายในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ด เส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอมืองอ่างทอง, ตำบล สายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตาม แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	๕,๒๒๔,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเลียบบคลอง ส่งน้ำ ๒ ขวา ๑ ขวา ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่ น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๙๔ ต้น บริเวณถนนเลียบบคลองส่งน้ำ ๒ ขวา ๑ ขวา ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามแบบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	๘,๑๒๓,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนเลียบบคลอง ส่งน้ำ ๒ ขวา ๑ ขวา ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่ น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๓ ต้น บริเวณถนนเลียบบคลองส่งน้ำ ๒ ขวา ๑ ขวา ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามแบบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	๑๑,๒๗๘,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง บ.ไผ่วัง- บ.อ้อล้อม ตำบลไผ่วัง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อย กว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๙๓ ต้น บริเวณ สายทาง บ.ไผ่วัง-บ.อ้อล้อม ตำบลไผ่วัง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตาม แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	๘,๐๔๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง บ.ศาลาอ้อ-บ.ดอน ศาลา ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูง ไม่น้อย กว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๕๕ ต้น บริเวณ สายทาง บ.ศาลาอ้อ- บ.ดอนศาลา ตำบล สาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง ตามแบบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง	๔,๗๘๙,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๗	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง บ.หัวแวน-บ.หนอง กร่าง ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัด อ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อย กว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๐ ต้น บริเวณ สายทาง บ.หัวแวน-บ.หนองกร่าง ตำบล สามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๙,๔๓๓,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๘	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทางบ้านหัวเด่น-บ้านดอนแค ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อย กว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๙ ต้น บริเวณ สายทาง บ้านหัวเด่น-บ้านดอนแค ตำบล หนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๙,๓๕๑,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง อท.๒๐๓๖ เกษทอง- หนองกร่าง ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อย กว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๖ ต้น บริเวณ สายทาง อท.๒๐๓๖ เกษทอง-หนองกร่าง ตำบล สามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	๙,๙๑๘,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๐	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง อท.๐๑-๐๔๓ บ้านแปดแก้ว-ไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษ ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อย กว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๓ ต้น บริเวณ สายทาง อท.๐๑-๐๔๓ บ้านแปดแก้ว-ไผ่ดำ พัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามแบบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	๑๐,๔๘๑,๐๐๐. -	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๑	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.๕๑-๐๐๖ หนองบอน หมู่ที่ ๑ ถึงสะพาน คสล. (ยายตัว) หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีพราน อำเภอ แสวงหา จังหวัดอ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อย กว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๙๙ ต้น บริเวณ สายทาง อท.ถ.๕๑-๐๐๖ หนองบอน หมู่ที่ ๑ ถึงสะพาน คสล. (ยายตัว) หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัด อ่างทอง ตามแบบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง	๘,๕๓๔,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๒	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.๑๓-๐๐๓ ศาลา หมู่ที่ ๘ ถึงสะพานวัดศาลาติน ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อย กว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๘๔ ต้น บริเวณ สายทาง อท.ถ.๑๓-๐๐๓ ศาลาหมู่ที่ ๘ ถึง สะพานวัดศาลาติน ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	๗,๙๒๔,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๓	โครงการอำนวยความสะดวกทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.๑๓-๐๐๔ สายทางร้านหมวยเกี้ย ถึงศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษ ชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อย กว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๔๓ ต้น บริเวณ สายทาง อท.ถ.๑๓-๐๐๔ สายทางร้านหมวย เกี้ย ถึงศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	๓,๗๔๔,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๔	โครงการอำนวยความสะดวกภัยทางถนน โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ สายทาง อท.ถ.๑๓-๐๐๑ คันคลองระบายน้ำ ๑ ขวา แม่น้ำน้อย ๔ หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมถนนลาดยาง อท.๔๐๒๔ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	- ได้ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อย กว่า ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ ต้น บริเวณ สายทาง อท.ถ.๑๓-๐๐๑ คันคลองระบายน้ำ ๑ ขวา แม่น้ำน้อย ๔ หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม ถนนลาดยาง อท.๔๐๒๔ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองตาม แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	๑๑,๘๓๑,๐๐๐. -	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๕ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๕ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### (๔.๑) แผนงานการบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการให้ความรู้ปลูก จิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปราม การทุจริตของ อบจ. อ่างทอง	- ปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้และ สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต และหาแนว ทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. อ่างทอง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.อ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการ คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๒๙ ก.พ. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของภาค ประชาชนในการสร้าง สังคมสุจริต และต่อต้าน การทุจริต ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง	- สร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ให้มีความเข้าใจ และ ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ทั้งยังเป็น การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้มี พฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต	๕๐,๐๐๐.-	๑ มี.ค. ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓	โครงการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันและ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	- เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เข้า ร่วมโครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ มีกระบวนการทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมใน การทำงานตามหลักธรรมาภิบาล - เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอ่างทอง มีความเข้าใจและ ให้ความสำคัญ ในการต่อต้าน ป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ - เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอ่างทอง มีจิตสำนึกใน การกระทำความดี ยึดมั่นคุณธรรมและ จริยธรรม	๕๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔	โครงการติดตามและ ประเมินผล การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการ ให้บริการสาธารณะทุกโครงการ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๖ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๖ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน และเผยแพร่ประชาธิปไตยอย่างทั่วถึง

(๔.๑) แผนงานการบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	- บุคลากร ของ อบจ.อ่างทอง ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. อ่างทอง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ. อ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๒๐,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคม ท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาคมท้องถิ่น และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒,๑๐๐.-



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์งาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จัดพิมพ์วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง การแถลงข่าว การเผยแพร่ผลการดำเนินงาน เช่น การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง	๑๐๐,๐๐๐.-	๑ พ.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๓,๐๐๐.-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

๔.๘ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ๔.๘ พัฒนาบุคลากร และปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๔.๑) แผนงานการบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการ ๕ ส เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. อ่างทอง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ. อ่างทองที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสถานที่ราชการมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสำนักงาน เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก	๒๐,๐๐๐.-	๑ ม.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒	โครงการ อบจ. ร่วมใจใช้พลังงานอย่างรู้ค่า	- สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำมัน ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดไฟฟ้าของบุคลากร เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำประปาให้แก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	๒๐,๐๐๐.-	๑๕ มี.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙,๙๒๕.-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอ่างทอง	คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มี ความรู้ตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งยังมีความรู้ตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔	โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี	- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เข้า ร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดูแล เอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง รู้จักวิธี ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้ เจ็บ และรู้ผลจากการตรวจสุขภาพของ แต่ละปีว่าผลจากการตรวจสุขภาพเป็น อย่างไรบ้าง แล้วหันมาดูแลเอาใจใส่ ตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑๐,๐๐๐.-	๑ มิ.ย. ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	โครงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร	- เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร การส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วม โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๕๐,๐๐๐.-	๒๓ ก.พ. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖	โครงการเพิ่มทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ	- เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วม โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แล้ว นำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นต่อไป	๒๐,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๗	โครงการสานสัมพันธ์เพิ่ม ความรักและความสามัคคี	- เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความผูกพัน การปฏิบัติงานอย่าง เป็นทีม ลดความขัดแย้งในองค์กร และ เสริมสร้างทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน	๕๐,๐๐๐.-	๓๑ ธ.ค. ๖๖	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๘	โครงการอบรมธรรมะ	- เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต รู้คุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนาว่าสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข	๒๐,๐๐๐.-	๑ เม.ย. ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙	โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	- เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภา รวมทั้งผู้เข้าอบรมทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีการเรียนรู้ มีความเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมาย และบทบาทหน้าที่ การบริหารงานของ อบท. เพื่อลดข้อผิดพลาด และความเสียหายจากการเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ตีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพื่อให้สามารถบริหารงานใน อบจ.บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	-